

Skema 1

Udfyldes senest 1 måned efter sidste føring, dog senest 2 uger efter tømning eller 7 dage efter omrøring/udbringning eller efter det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt. Sæt x ved ja eller nej og noter pct. overflade med tilfredsstillende overdækning. Der skal ved vurderingen ses bort fra de nærmeste 3 m² ved indløb. Ved kryds ved et eller flere "nej", eller hvis overdækningen er under 100 %, foretages reparation eller reetablering af den tætte overdækning og skema 2 udfyldes.

| Dato | Kun ved naturligt flydelag : Er flydelaget skorpet og fri for sprækker med blank gylleoverflade? | | Er overdækningen tæt og sammenhængende samt stabil i blæsevejr ? | | Har overdækningen en tør overflade (i tørvejr) ? | | Noter pct. overflade med tilfredsstillende overdækning | Eventuel henvisning til række nr. på skema 2 |
|------|---|-----|--|-----|--|-----|--|--|
| | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | | |
| 3/2 | X | | X | | X | | 100 pct. | |
| 1/3 | | X | | X | | X | 80 pct. | 1 |
| 4/3 | | X | | X | X | | 0 pct. | 1 |
| 8/3 | X | | X | | X | | 100 pct. | 1 |
| 1/4 | X | | X | | X | | 100 pct. | |
| 17/4 | X | | X | | X | | 100 pct. | 2 |

Skema 2

Udfyldes ved aktiviteter i beholderen. Anfør dato i rubrikkerne for omrøring, udbringning, tømning og tiltag til etablering/supplering af overdækningen. Der kan eventuelt suppleres med en nærmere beskrivelse af hændelsen. Dette er specielt vigtigt ved tiltag til etablering/supplering af den tætte overdækning, hvor tiltag beskrives.

| Nr. | Omrøring med: | | Udbringning | Tank tømt helt | Tiltag til etablering/supplering af den tætte overdækning | Supplerende beskrivelse f.eks. tilførsel af snittet halm, fast gødning, letklinker (Leca) samt tilført mængde. Årsag til manglende overdækning kan også noteres. |
|-----|---------------|-------|-------------|----------------|---|--|
| | Propel | pumpe | | | | |
| 1 | 1/3 | | | | 1/3 | Tilførsel af 5 tons snittet halm, derefter omrøres |
| 2 | 1/4, 4/4 | | 1/4, 4/4 | 4/4 | | |
| 3 | | | | | | |